



Акционерное общество «Красноярская ТЭЦ-1»
Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богдана, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
E-mail: tgk13@sibgenco.ru, <http://www.sibgenco.ru>; ИНН 2460237926; КПП 246750001; р/с 40702810200030003409 в
филиале Банка ВТБ (ПАО) в г.Красноярске; к/с 3010181020000000777; БИК 040407777

13.02.2019г. № 2-2/18/144

**Министерство природных ресурсов
и экологии Красноярского края
Служба по контролю в сфере
природопользования
Управление Росприроднадзора по
Красноярскому краю
Администрация Ленинского
района**

**Отчёт о режиме НМУ 1 степени с 08.02.2019г.
по 13.02.2019г. на Красноярской ТЭЦ-1**

На основании предупреждения о НМУ 1 степени опасности (Информация о неблагоприятных метеорологических условиях для г. Красноярска <http://meteo.krasnoyarsk.ru/>) от «Среднесибирского УГМС» на Красноярской ТЭЦ-1 был введен 1 режим НМУ на период с 19:00 08.02.2019г. до 19:00 13.02.2019г.

Выполнены мероприятия 1 режима, согласно утвержденному Министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края Плану мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ:

1. Не допускались отключения золоочистных установок на профилактические осмотры, ревизии и ремонты (кроме аварийных). Перенести испытания и наладочные работы на золоулавливающих установках.
2. Проверена исправность кислородометров и приборов по уровню разряжения в топке работающих котлов.
3. Не проводились испытания котлоагрегатов и их пылесистем, связанные с загрузкой работающего котла(ов) до номинальной мощности.
4. Не проводилась вентиляция газоходов котлов, находящихся в резерве или ремонте, с включением дымососов.
5. Прекращены испытания оборудования, изменение режима работы которого может привести к ухудшению режима горения топлива в котле и снижению эффективности золоулавливающего оборудования.
- 6.. Отложены погрузо–разгрузочные работы сыпучих материалов, приводящие к интенсивному пылению, за исключением разгрузки поступающего на ТЭЦ угля и золы-уноса.
7. Отложены планируемые ремонтные работы, предусматривающие чистку поверхностей нагрева и газоходов котлов, связанные с повышением выделения вредных веществ в дымовую трубу.
8. Перераспределены при технической возможности нагрузки, находящихся в работе котлов, с увеличением загрузки котлов с эффективностью золоулавливания не ниже 95%, подключенных к более высоким дымовым трубам.

Приложения о результатах выполнения плана-графика контроля выбросов загрязняющих веществ Красноярской ТЭЦ-1 в период действия режима НМУ 1 категории опасности будут направлены позднее.

Начальник смены электростанции

Кукавский В.С.

